

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 08 din 07.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Ialoveni
Localitate	r. Ialoveni
IDNO	1013601000624
Adresa	Or. Ialoveni, str. Aexandru cel Bun, 33
Număr de telefon	(0268) 20007
Număr de fax	(0268) 22650
E-mail oficial	ialoveniconsiliu@gmail.com
Adresa de internet	www.il.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila RUSSU; 0268 2 73 93 sectiaeconomieialoveni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	LUCRARI DE REPARATIE CURENTA SI SERVICII DE RUTINA A DRUMURILOR CU INDICELE "L "A CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 026 134,18 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21584032 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1773927720184
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 19 mart 2026, 15:39
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu

Sursa de finanțare	X Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.04.2026
Denumirea operatorului economic	Marca ASC SRL
IDNO al operatorului economic	1008600013863
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25 Data: 11.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2.084.2016,61 Inclusiv TVA: 2.501.063,53
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	X Micșorarea valorii contractului X Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	L131/2015 Art. 76 alin. 7 pct.1;
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Prețul va crește în urma modificărilor aplicate prin Acordul nr.1 din 05.08.2026 cu 373.411,25 lei incl. TVA</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	Prin semnarea Acordului adițional nr.1 din 07.08.2026 : <u>se exclud lucrări</u> în valoare de 110.918.08 lei <u>se includ lucrări</u> în valoare de 484 329,33 lei, conform devizelor de cheltuieli

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Volumul lucrărilor de reparație curentă și servicii de rutină a drumurilor cu indicele „L” din administrarea Consiliului raional Ialoveni înaintat spre procedura de achiziții, conform Caietului de sarcini inițial, a fost estimat în baza stării tehnice a drumurilor din luna ianuarie 2026 - momentul elaborării Caietului de sarcini. După finalizarea procedurilor de achiziție și începerea execuției efective a lucrărilor, s-a constatat că volumele de lucrări reale de pe teren diferă major față de cele estimate inițial.

Înainte de modificare: Contractul inițial prevedea execuția lucrărilor de reparație curentă și servicii de rutină în limita bugetului adjudecat de 2.501.063,53 lei (inclusiv TVA), pe baza unor liste de cantități stabilite cu aproximativ 5 luni înainte de ordinul de începere a lucrărilor.

După modificare: Amploarea lucrărilor se reconfigurează prin excluderea unor poziții de lucrări devenite irelevante sau secundare în valoare de 110 918,08 lei și includerea unor lucrări suplimentare

stringente în valoare de 110 918, 08 lei (în special frezare și plombare a gropilor formate/mărite) și contractarea de lucrări suplimentare în valoare de 373 411,25 lei, conform devizelor de cheltuieli actualizate. Valoarea totală a contractului se majorează net cu suma de 373.411,25 lei (inclusiv TVA), ajungând la un nou total de 2.874.474,78 lei (inclusiv TVA), pentru a asigura aducerea drumurilor la parametrii tehnici de siguranță.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__Necesitatea modificării contractului de achiziții publice a survenit ca urmare a unor circumstanțe imprevizibile și obiective, independente de voința autorității contractante sau a operatorului economic.

Între momentul evaluării inițiale a cantităților pentru elaborarea Caietului de sarcini și momentul emiterii ordinului de începere a execuției propriu-zise a lucrărilor s-a scurs o perioadă de aproximativ 5 luni de zile. În acest interval de timp, s-a desfășurat procedura legală de achiziție publică, perioadă în care drumurile cu indicele „L” au rămas expuse traficului rutier continuu, factorilor climaterici adversi și precipitațiilor atmosferice.

Din cauza degradării naturale accelerate și a exploatării zilnice a carosabilului fără intervenții temporare pe parcursul celor 5 luni, gropile și cedările de structură rutieră identificate inițial s-au extins considerabil în volum și suprafață, apărând totodată noi defecte majore în îmbrăcămintea asfaltică. Prin urmare, cantitățile de materiale și lucrări (frezare, plombare) estimate inițial au devenit tehnic insuficiente pentru a asigura finalizarea obiectivului. Modificarea este strict necesară pentru evitarea stopării procesului tehnologic și asigurarea viabilității drumurilor publice raionale.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului cu **373.411,25 lei**, incl. TVA.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Marca ASC SRL	1008600013863	Cu capital autohton	01 din 07.08.2026	311.176,04	373.411,25	31.12.2026	30.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)
L.Ș.

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md